



В области продолжается подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов. На 30 июля по оперативным данным городов и районов выполнены следующие объемы работ.

Тепловое хозяйство: подготовлено 1405 (70%) котельных, в том числе 1361 ед. (71%) коммунальных и 44 ед. (44%) ведомственных.

Котельные объектов социальной сферы: котельные лечебных учреждений - 58 ед. (78%), котельные школ – 383 ед. (78%), котельные детских садов - 190 ед. (93%).

Отстают от средне областного уровня подготовки котельных города: Артемовск (60%), Горловка (58%), Дзержинск (59%), Димитров (60%), Доброполье (58%), Докучаевск (60%), Дружковка (59%), Ждановка (50%), Краматорск (51%), Красноармейск (53%) и Волновахский (52%) район.

Отремонтировано капитальным ремонтом 33 (34%) котельных и заменено 43 (35%) котла.

Неудовлетворительными темпами ведутся работы по капитальному ремонту (реконструкции) котельных в городах Дзержинск (план – 2 ед., факт - 0), Димитров (1/0), Доброполье (21/4), Дружковка (1/0), Константиновка (2/0), Красный Лиман (1/0), Красноармейск (4/0), Селидово (1/0), Снежное (1/0), Харцызск (1/0), Ясиноватая (1/0) и районах Великоновоселковском (11/3), Марьинском (1/0), Новоазовском (2/0), Славянском (1/0), Ясиноватском (1/0).

Подготовлено 3,1 тыс. км (72%) тепловых сетей.

Заменено 52,5 км (57%) тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе на трубы в пенополиуретановой изоляции – 17,5 км (62%).

Неудовлетворительными темпами ведутся работы по капремонту и замене теплотрасс в городах Артемовск (35%), Дебальцево (36%), Доброполье (14%), Дружковка (27%), Красный Лиман (16%), Макеевка (36%), Селидово (4%), Угледар (17%) и Великоновоселковский (33%), Волновахский районы (23%), пишет ["Жизнеобеспечение"](#)

Не приступали к работам по замене тепловых сетей районы Александровский, Першотравневый, Славянский.

Подготовлено 226 (66%) центральных тепловых пунктов.

На складах теплоснабжающих предприятий в наличии имеется 20,9 тыс. тонн угля (39% от минимально необходимого запаса).

Водопроводно-канализационное хозяйство: предприятиями заменено и

отремонтировано капитальным ремонтом 96,96 км (57%) водопроводных и 11,3 км (60%) канализационных сетей, подготовлено 185 ед. (68%) водопроводных и 134 ед. (56%) канализационных насосных станций.

Городской электротранспорт: предприятиями городского электротранспорта отремонтировано капитальным и средним ремонтом 55 (52%) троллейбусов; 55 (57%) трамвайных вагонов; 8,0 км (31%) трамвайного пути и 44,8 км (44%) контактной сети

Дорожно-мостовое хозяйство: отремонтировано городских дорог капитальным ремонтом 379,8 тыс. м² (74%), средним ремонтом – 56,9 тыс. м² (75%), текущим ремонтом – 223,3 тыс.м² (67%) тыс.м²

С мая текущего года, в соответствии с утвержденным графиком, вопрос о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к работе в зимний период 2010-2011 годов рассматривается на выездных заседаниях областной рабочей группы. На сегодняшний день их проведено 31 (в 20 городах и 11 районах).