Строительство школы на 88 квартале закончат уже в 2011 году. Все отделочные работы запланиров

Горловский Медиа Портал
27.10.11 14:41



Строительство школы на 88 квартале, которое началось ещё в 1991 году, вступило в новый этап. Как сообщил начальник управления капитального строительства Виталий Ивко, сегодня уже освоено 4,5 миллиона из шестнадцати, выделенных из государственного бюджета. Опорная стена выполнена в объеме 80%, выполняются работы по кирпичной кладке шести блоков, устройству дренажа, ограждения, внешних коммуникаций.

На следующий год останутся только отделочные работы, будет выполнено утепление и обшивка школы. Всего на стройке работает 60 человек рабочих и 12 единиц техники, в том числе три крана, два экскаватора, бульдозер и 6 единиц самосвала, сообщает пресс-служба горсовета.

- Рабочие трудятся световой день - с 7 утра и до 18.00, - говорит Виталий Дмитриевич. – На сегодняшний день, этого достаточно, чтобы выполнить весь запланированный объем работ в срок. Завершение же общестроительных работ предполагается в июле месяце 2012 года с тем, чтобы можно было завозить мебель, оборудование, привести здание в состояние, необходимое для полноценного функционирования школы.

Напомним, ввод объекта в эксплуатацию планируется 1 сентября 2012 года. Новая школа откроет свои двери для 420 учеников и обеспечит для горловчан порядка 70 рабочих мест. Завершение строительства также даст возможность восстановить 6 групп (115 мест) в детском саду №129 и разгрузить школу №73, которая сегодня работает в две смены.

"Горловский Медиа Портал"